

รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)



ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
เรื่อง การติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้ว และประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆผ่านมาแล้ว ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการกำกับติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอประกาศผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย วรครุฑ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน


รายงานสรุปโครงการตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
(บรรจุไว้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๖	บรรจุใน ข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ	๓๓	๘	๒๔.๒๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๖	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองน่าอยู่และการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๒	๓๙	๖๒.๙๑
รวม	๑๐๑	๕๓	๕๒.๔๘

สรุปผลการดำเนินงาน(ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

สรุปผลการดำเนินงาน(ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)					
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๔๘ โครงการ)	
				คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของข้อบัญญัติ
๑	บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐๑	๒๐,๕๕๐,๔๒๔	-	-
๒	ตั้งในข้อบัญญัติฯ	๕๓	๑๒,๖๖๐,๔๗๐	-	-
๓	สามารถดำเนินการได้	๔๐	๑๑,๔๙๕,๗๑๗.๔๘	๓๙.๖๑	๗๕.๔๘

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)
(รอบ ๑๒ เดือน)



รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกปิ่นสยาม ถึง หน้าวัดโคกสนวน บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศูนย์สาธิต – หนองเกาะ บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนเรศวร ถึง ซอยร่วมมิตร บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน อบจ. พร้อมบ่อพัก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกคลองเหมืองน้อยช่วงที่ ๑ ช่วงโนนน้อย ถึง โนนจั่ว บ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง

๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยสอนสุข (ช่วงต่อ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ ซอยอุดมพล ถึง ซอยนาโคก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๔,๒๗๐.๕๕	๑๐๕,๗๒๙.๔๕	กองช่าง
รวม		๑,๘๐๐,๐๐๐	๓	๕	๐	๐	๑,๖๕๐,๒๗๐.๕๕	๑๔๙,๗๒๙.๔๕	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมอาชีพการทำน้ำดื่ม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ	๒๑,๘๖๓	✓	-	-	-	๑๓,๐๐๘	๘,๘๕๕	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะ ผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๗๐๕	๒๐,๒๙๕	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพ ให้กับสตรีและประชาชนทั่วไปตำบล โคกสนวน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๖	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน ตำบลโคกสนวน	โอนเพิ่มมา ตั้งใหม่ ๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๙๓๒	๖๘	กองสวัสดิการ สังคม
รวม		๒๔๑,๘๓๖	๓	๐	๒	๑	๘๒,๖๔๕	๑๐๙,๒๑๘	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๓.๑ การพัฒนาสถานศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา "ขานินเกมส์ ด้านยาเสพติด"	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนด้านยาเสพติด ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑,๙๗๐	๘,๐๓๐	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬายาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด ระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๙,๙๔๘	๕๒	กองการศึกษา
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๔๗๕	๕,๕๒๕	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ และจัดซื้ออุปกรณ์ , เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน	๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๒,๘๒๘	๑๒,๑๗๒	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน	๒๕๗,๒๕๐	✓	-	-	-	๒๑๒,๐๔๐	๔๕,๒๑๐	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน)	๕๖,๕๐๐	✓	-	-	-	๓๗,๑๒๕	๑๙,๓๗๕	กองการศึกษา
๘	โครงการแข่งขันฟุตบอล ด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๙๒๐	๘๐	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๖,๑๗๐	๘,๘๓๐	กองการศึกษา

๑๐	โครงการนมัสการหลวงพ่อชำนาญ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐ โหนด ๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการงานประเพณี งานบวงสรวง เทวสถานพระศรีวเทพ (เทวาลัยปราสาท บ้าน โคกตะแบก)	โอนมาตั้งใหม่ ๑๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓๐,๘๓๕	๔,๑๖๕	กองการศึกษา
รวม		๑,๐๐๓,๗๕๐	๙	๐	๑	๑	๘๓๐,๓๑๑	๑๗๓,๔๓๙	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๓.๒ แนวทางด้านการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน แก้ไขปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๙,๕๑๙	๑๐,๔๘๑	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๗๔๖	๑๕,๒๕๔	สำนักปลัด
๓	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. โคกสนวน	๓๙๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๐๑๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๔,๗๖๙,๑๐๐	๒๕๐,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๐๙๗,๖๐๐	✓	-	-	-	๑,๙๗๙,๒๐๐	๑๑๘,๔๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์	๗๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	-	-	-	✓	โอนลด ๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

		๓๐,๐๐๐							
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๗,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๐๔๘	๙๕๒	สำนักปลัด
๑๐	โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	โอนเพิ่มมาตั้งใหม่ ๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
รวม		๗,๙๓๗,๒๐๐	๘	๐	๒	๑	๗,๔๙๔,๖๑๓	๔๔๒,๕๘๗	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมื่อน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๓.๓ แนวทางด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากร และพนักงานส่วนตำบล	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	เบิกจ่าย ๑๔๑,๙๙๒ โอนลด ๑๒๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๘	สำนักปลัด
๒	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๙๓๒	๙,๐๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม		๓๖๕,๐๐๐	๓	๐	๑	๐	๓๐๕,๙๒๔	๕๙,๐๗๖	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๓.๔ แนวทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาที่สาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๗๖.๕๖	๑๔,๙๒๓.๔๔	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๔๓๒	๕๖๘	สำนักปลัด
รวม		๖๐,๐๐๐	๒	๐	๑	๐	๓๔,๕๐๘.๕๖	๒๕,๔๙๑.๔๔	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสนวน	๘๘๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๗๐,๕๙๐	๑๑,๔๑๐	กองการศึกษา
๔	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการฯ
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการแข่งขันกีฬา “ขานีเกมส์ ด้านยาเสพติด”	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบ	โอนมาตั้งใหม่ ๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๘,๑๐๑.๕๖	๑,๘๙๘.๕๔	กองช่าง

	ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม								
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสนวน	โอนมาตั้งใหม่ ๔๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๒๒,๓๘๙.๓๖	๗,๖๑๐.๖๔	กองช่าง
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง เพื่อดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ ซอยอุดมพล ถึง ซอย นา โศก บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘	โอนมาตั้งใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๔,๒๗๐.๕๕	๑๐๕,๗๒๙.๔๕	กองช่าง
รวม		๑,๒๕๒,๖๘๔	๗	๐	๐	๓	๑,๐๙๗,๔๔๕.๓๗	๑๕๕,๒๓๘.๖๓	

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๒,๐๐๐	-	-	-	✓	เบิกจ่าย ๐ โอนลด ๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงานเหล็กแบบมีกระจกหน้าโต๊ะ จำนวน ๒ ตัว	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	เบิกจ่าย ๐ โอนลด ๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๖๐๐	๐	สำนักปลัด
๔	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖	เครื่องเสียงแบบลากจูง จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐	✓				เบิกจ่าย ๘,๙๐๐ โอนลด ๓๐,๕๐๐	๕,๖๐๐	สำนักปลัด
๗	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานจำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๔๐๐	๐	กองคลัง
๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบจำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองคลัง
๙	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานจำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๑	เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน ๑ ชุด	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษา

๑๒	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	โอนเพิ่มมาตั้ง รายการใหม่ ๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๓	โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	โอนเพิ่มมาตั้ง รายการใหม่ ๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๔	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ ตัว	โอนเพิ่มมาตั้ง รายการใหม่ ๑๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๕๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๕	ถังน้ำ	โอนเพิ่มมาตั้ง รายการใหม่ ๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๓๓๙.๓๐	๙,๖๖๐.๗๐	สำนักปลัด
รวม		๑,๓๖๖,๕๐๐	๑๒	๑	๐	๒	๑,๓๔๕,๒๓๙.๓๐	๒๑,๒๖๐.๗๐	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ำ	๘	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๘	๐	๐	๑,๖๐๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๑๙๑,๘๓๖	๐	๑	๔	๐	๐	๑๙๑,๘๓๖
๓.ยุทธศาสตร์บ้านเมื่อน่าอยู่ และการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗	๙,๓๔๑,๑๘๔	๔	๖	๑๖	๑	๔,๑๐๕,๕๘๗	๕,๒๓๕,๕๙๗
รวม	๔๐	๑๑,๑๓๓,๐๒๐	๔	๗	๒๘	๑	๔,๑๐๕,๕๘๗	๗,๐๒๗,๔๖๐
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น%			๑๐.๐๐%	๑๗.๕๐%	๗๐.๐๐%	๒.๕๐%	๓๖.๘๘%	๖๓.๑๓%

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

รายจ่ายหมวด	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน	๑๐	๑,๒๕๒,๖๘๔	๗	๐	๓	๓	๑,๐๙๗,๔๔๕.๓๗	๑๕๕,๒๓๘.๖๓
รวม	๑๐	๑,๒๕๒,๖๘๔	๗	๐	๓	๐	๑,๐๙๗,๔๔๕.๓๗	๑๕๕,๒๓๘.๖๓
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น%			๗๐%	๐	๓๐%	๐	๘๗.๖๑%	๑๒.๓๙

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

รายจ่ายหมวด	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
ครุภัณฑ์	๑๕	๑,๓๖๖,๕๐๐	๑๒	๑	๐	๒	๑,๓๔๕,๒๓๙.๓๐	๒๑,๒๖๐.๗๐
รวม	๑๕	๑,๓๖๖,๕๐๐	๑๒	๑	๐	๒	๑,๓๔๕,๒๓๙.๓๐	๒๑,๒๖๐.๗๐
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น%			๘๐%	๖.๖๗	๐	๑๓.๓๓	๙๘.๔๕%	๑.๕๕